

**ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE EX ART. 102 COMMA 2 D.LGS. 50/2016**

**Estremi del contratto** Contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di una cage e relativi cablaggi presso il Data Center di Ravenna - Rif. 2021\_007 - CIG: 8784582265

**Eventuali atti aggiuntivi:** Concessione proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori - Prot. 21B421/2021

**Esecutore contratto:** Telebit S.r.l. - C.F./P.IVA 01144610936, con sede legale in Villotta di Chions (PN) - Via Lino Zanussi n. 2

**Responsabile dell'esecuzione:** Claudio Piazzi

**Tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni:** 2 (due) mesi

**Date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni:** 02/08/2021 - 30/11/2021

**Importo totale:** € 137.706,32 IVA esclusa ALIQUOTA AL 22%

Data 28/01/2022

Il Responsabile del Procedimento

*Prof. Ing. Gianluca Mazzini*