

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE EX ART. 102 COMMA 2 D.LGS. 50/2016

Estremi del contratto Contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di una cage e relativi cablaggi presso il Data Center di Ferrara - Rif. 2021_013- CIG: 8969437590

Esecutore contratto: Telebit S.r.l. - C.F./P.IVA 01144610936, con sede legale in Villotta di Chions (PN) - Via Lino Zanussi n. 2

Responsabile dell'esecuzione: Claudio Piazzi

Tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni: 3 (tre) mesi

Date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni: 22/12/2021 - 21/03/2022

Importo totale: € 154.396,52 oltre IVA ALIQUOTA AL 22%

Data 01/06/2022

Il Responsabile del Procedimento

Prof. Ing. Gianluca Mazzini