

CRONOPROGRAMMA

Task ID	Attività	MESE 1	MESE 2	MESE 3	MESE 4	MESE 5	MESE 6	MESE 7	MESE 8	MESE 9	MESE 10	MESE 11	MESE 12	MESE 13	MESE 14	MESE 15
1	LAVORI POP/DC DI PARMA					*										
2	LAVORI POP/DC DI FERRARA															
3	LAVORI POP DI RETE															**
4	ATTIVAZIONE BMS POP/DC		***													
5	ATTIVAZIONE BMS POP DI RETE						@				@			@		@

* Si dovrà dare precedenza alle attività installative dell'impianto di controllo accessi

** La programmazione degli interventi sui POP di rete sarà da concordare con la Direzione Lavori

*** Attivazione del sistema di controllo accessi del POP/DC di Parma

@ Lotti di indicativi nr. 10 POP