

Spett.le
TELEBIT S.R.L.
Via Lino Zanussi, 2
33083 - Villotta di Chions (PN)
Pec: ufficiogare@pec.telebit.it

Oggetto: Appalto avente ad oggetto la Fornitura e posa in opera di una cage e relativi cablaggi presso il Data Center di Ravenna" - CIG 8784582265 - Richiesta di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori

Premesso che:

- in data 03/06/2021 è stato pubblicato sul sito internet di LepidaScpA <https://www.Lepida.net/bandi-gara-contratti>, l'avviso pubblico di manifestazione d'interesse per l'appalto avente ad oggetto la "Fornitura e posa in opera di una cage e relativi cablaggi presso il Data Center di Ravenna" con scadenza il 18/06/2021;
- in data 02/07/2021 è stato adottato il provvedimento di aggiudicazione relativo alla procedura in oggetto, aggiudicazione divenuta efficace in data 02/07/2021;
- in data 02/08/2021, con Ns. Prot. 218821/out/RDO del 02/08/2021, è stata inviata l'accettazione dell'offerta nell'ambito della procedura Rif. 2021_007 relativa alla Richiesta di Offerta per la "Fornitura e posa in opera di una cage e relativi cablaggi presso il Data Center di Ravenna", alla ditta Telebit S.r.l. - C.F./P.IVA 2 01144610936 con sede legale in Villotta di Chions (PN) - Via Lino Zanussi n. 2 per la durata di 2 (due) mesi ed un importo complessivo a corpo pari ad euro 137.706,32 (centotrentasettemilasettecentosei/32) oltre IVA, di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 600,00 (seicento/00) oltre IVA.
- I lavori, pertanto, dovevano essere conclusi entro e non oltre il 02/10/2021, posto che il contratto veniva stipulato "per la durata di 2 (due) mesi dalla data di accettazione dell'offerta" inviata a mezzo PEC in data 02/08/2021;
- in data 01/10/2021, la Ditta Telebit s.r.l., a mezzo PEC, Ns. Prot. 21A916/in/GEN del 2021-10-01, chiedeva una proroga di 90 giorni per l'ultimazione dei lavori, considerato che gli stessi non potevano essere ultimati entro i termini fissati dalla lettera di accettazione dell'offerta a causa dei ritardi nella consegna delle forniture materiali causate dalla crisi delle materie prime, necessarie per il completamento dell'attività.

Considerate le motivazioni addotte nella richiesta di proroga,

SI CONCEDONO 60 GIORNI DI PROROGA e, pertanto, i servizi oggetto dell'accettazione dovranno essere ultimati entro e non oltre il 30/11/2021.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
Gianluca Mazzini
(f.to digitalmente)